

Varje skiftstart, utförs av operatör



Signatur/Initialer

M	T	O	T	F	L	S

Signatur/Initialer

M	T	O	T	F	L	S

Signatur/Initialer

M	T	O	T	F	L	S

Signatur/Initialer

M	T	O	T	F	L	S

	Utrustning	Aktivitet	Beskrivning	Noteringar (datum och signatur)
1	Maskin generell	Städa	Kontrollera att maskinen hålls ren och fri från löst skräp, tappat material eller kvarglömda verktyg och andra lösa detaljer som kan hindra processen.	
2	Maskin skydd	Inspektion	Kontrollera att samtliga skydd är monterade och hela.	
3	Pneumatik	Inspektion	Kontrollera lufttryck, se manometer, skall vara minst 6bar.	
4	Skärm	Inspektion	Kontrollera så inte pekskärmen är smutsig, rengör vid behov med en ren och fuktig trasa	

Veckovis checklista, utförs av operatör

Vecka
Signatur

V.	
V.	
V.	
V.	

	Utrustning	Aktivitet	Beskrivning	Noteringar (datum & signatur)
1	Maskin generell	Städa	Kontrollera att maskinen hålls ren och fri från löst skräp, tappat material eller kvarglömda verktyg och andra lösa detaljer som kan hindra processen.	
2	Maskin skydd	Inspektion	Kontrollera funktion på grindbrytare, ljusbommar, ljusridå och nödstopp	
3	Pneumatik	Inspektion	Kontrollera att inga luftläckage uppstått, (åtgärdas direkt).	
4	Hydraulik	Inspektion	Kontrollera att inget oljeläckage har uppstått, (åtgärdas direkt).	

Service och support

support@axelentengineering.se
+46 (0)371-58 37 70

www.axelentengineering.se

Månadsvis checklista, utförs av operatör



	Utrustning	Aktivitet	Beskrivning	Noteringar (signatur/datum)
1	Elskåp Filter	Inspektion	Kontrollera filter i elskåp, rengör vid behov.	
2	Nödstopp	Funktionstest	Kontrollera funktion på nödstopp.	
3	Grindbrytare	Funktionstest	Kontrollera funktion på grindbrytare	
4	Skärm	Inspektion	Kontrollera så inte slangar eller kopplingar läcker.	

Operatörens signatur/initialer

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Service och support

support@axelentengineering.se
+46 (0)371-58 37 70

www.axelentengineering.se

12 månaders intervaller, utförs av operatör



	Utrustning	Aktivitet	Beskrivning	Noteringar
1	Maskin generell	Städa	Kontrollera att maskinen hålls ren och fri från löst skräp, tappat material eller kvarglömda verktyg och andra lösa detaljer som kan hindra processen.	
2	Maskin skydd	Inspektion	Kontrollera att samtliga skydd är monterade och hela.	
3	Pneumatik	Inspektion	Kontrollera lufttryck, se manometer, skall vara minst 6bar.	
4	Skärm	Inspektion	Kontrollera så inte pekskärmen är smutsig, rengör vid behov med en ren och fuktig trasa	

Utfört/inspekterat av:

Datum:

Service och support

support@axelentengineering.se

+46 (0)371-58 37 70

www.axelentengineering.se